

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು**

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	1281
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ (ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	22-09-2021.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
(ಅ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ಯಲಹಂಕ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಮಾರಸಂದ್ರದಿಂದ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡನೂರ ಕೈಮರ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನದೇವಿ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ: ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ-ಸಡಪನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್ ರಾಹೆ-7 (ರಾಹೆ-44) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು (ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ-2016-17-1856, ದಿನಾಂಕ:02-11-2016) ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ರೂ.40.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 3 ರಸ್ತೆ ರೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 32.80 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಸದರಿ 3 ರಸ್ತೆ ರೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊನ್ನಾದೇವಿಪುರ ಗೇಟ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ಒಂದಾಗಿದ್ದು 15.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> <li>• ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.11.2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</li> </ul>
(ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ	ಹೌದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗುವಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ತುಮಕೂರಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?	
ಇ)	ಇಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ?	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಅಗಲೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು;	ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೃಶ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉ)	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 229 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2021 (ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

## BRIEF NOTES ON CRF WORK FOR THE YEAR 2016-17

Name of Work	:	Improvements to Aradeshanahalli, Sadappanahalli Gate on NH-7, Devanahalli under CRF for 2016-17 (Job No: CRF-KNT-2016-17-1856 Dated:02-11-2016)
Job No.	:	Job No: CRF-KNT-2016-17-1856 Dated:02-11-2016
Scope of Work	:	Reach-I... From km.0.00 to 11.00 Intermediate Lane to two-lane with PS and From km.11.00 to 16.00 Two-lane to two-lane with paved shoulder.  Reach-II... From km.0.00 to 15.00 Single Lane to Intermediate Lane,  Reach-III ...Aradeshanahalli By-pass, Intermediate Lane
Name of Agency	:	Sri M.Venkataramareddy, Class-I Contractor, Bengaluru
Estimate cost	:	Rs.4900.00 lakhs
Amount put Tender	:	Rs.37,59,40,991.73
Percentage Accepted	:	4.02% Above the CSR 2016-17
Contract amount	:	Rs.39,27,60,576.75
Date of commencement of work	:	14-11-2017
Schedule date of completion of work	:	09-09-2018
Provision in the estimate		Present status of work
Total length -32.80kms length		
Reach-I Aradeshanahalli to Sadappanahalli Gate on NH-7 (From km.0.00 to 16.00)		Reach-I.... Work to be commenced
i. From km.0.00 to 11.00 widening from 5.50m to 10mts width with GSB, WMM, DBM & BC		
ii. From km.11.00 to 16.00 widening from 7.00m to 10mts width with GSB, WMM, DBM & BC		
Reach-II - Marasandra to Muppadighatta join B-K Road (From Km.0.00 to 15.00 3.75m to 5.50m width) 15.00kms-provision of GSB, WMM, DBM & BC		Reach-II... Marasandra to Muppadighatta join B-K Road from Km.0.00 to 15.00 13.60kms - GSB, WMM & DBM completed. Balance tank bund length of 1.20kms is to be tackled after the widening of tank bund.
Reach-III Aradeshanahalli to SH-9 (From km.0.00 to 1.80 Aradeshanahalli by-pass) 5.50m width Reconstruction		Reach-III... Work to be commenced.
RCC Drains-2900mtrs in selected village limits		RCC Drains--- 1100mtrs RCC Drains length completed in Marasandra, Kadanur and Madagondanahalli villages
Financial progress		Expenditure - Rs.7.60crore Pending bill -Rs.3.30 crore